

Số: 650/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính
tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra số 07 về rà soát, tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch
hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc**

Ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 07 đi kiểm tra công trường thi công và chủ trì cuộc họp tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án) theo Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia Đoàn công tác và buổi làm việc có đại diện thành viên của Đoàn Kiểm tra số 07. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện cơ quan chủ quản các dự án thành phần, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã chỉ đạo như sau:

1. Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế - xã hội của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như cả nước. Đây là công trình có kế hoạch hoàn thành năm 2025 để góp phần hoàn thành 3.000 km đường cao tốc trong cả nước. Thời gian qua, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn kiểm tra số 7 đã tập trung kiểm tra, xử lý khó khăn, vướng mắc và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, cùng với đó là sự quyết tâm cao của các địa phương, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành có liên quan, sự nỗ lực các nhà thầu, đơn vị tư vấn, đặc biệt là sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng... đến nay về cơ bản các vướng mắc đã được giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ triển khai chậm, liên quan đến công tác di dời hạ tầng điện cao thế, cung ứng vật liệu đá... ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án thành phần.

2. Để bảo đảm hoàn thành Dự án theo kế hoạch đã đề ra, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tập trung một số nhiệm vụ sau:

a) Về công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật điện

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác di dời 07 vị trí đường điện cao thế còn lại ra khỏi phạm vi dự án trước ngày 05 tháng 12 năm 2025 (trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh còn 01 vị trí, tỉnh Đồng Nai còn 06 vị trí);

- Tỉnh Đồng Nai bàn giao mặt bằng 02 vị trí trụ điện cao thế thuộc dự án thành phần 3 trong tháng 11 năm 2025.

b) Về vật liệu xây dựng

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác 02 mỏ đá trên địa bàn Thành phố (tỉnh Bình Dương cũ) trước ngày 30 tháng 11 năm 2025 như báo cáo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tại cuộc họp để kịp thời cung cấp đủ vật liệu đá cho Dự án, đồng thời hỗ trợ, cung ứng đá cho các dự án đường cao tốc tại khu vực các tỉnh Tây Nam Bộ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ, đôn đốc các Chủ đầu tư, nhà thầu chủ động làm việc với các chủ mỏ để bảo đảm tiến độ vật liệu cát, đá về công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

c) Về thi công: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh chỉ đạo các Chủ đầu tư, nhà thầu theo dõi sát sao tình hình thời tiết, huy động nhân lực, máy móc... tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến thi công để bù đắp khối lượng chậm tiến độ trong thời gian qua; nghiên cứu giải pháp khắc phục diễn biến bất thường của thời tiết (nếu có), nhất là tình hình cơn bão số 15 để có phương án thi công phù hợp, hoàn thành Dự án đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn công trình theo đúng quy định của pháp luật.

d) Về công tác giải ngân vốn đầu tư công: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân theo tiến độ dự án, phần đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2025.

đ) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư nút giao Tân Vạn trong tháng 11 năm 2025 (bổ sung vào Dự án thành phần 1 theo thẩm quyền và quy định của pháp luật); rà soát các công trình đáp ứng điều kiện khởi công, khánh thành dịp 19 tháng 12 năm 2025 (trong đó có Dự án này), báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2025 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

e) Giao Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện, báo cáo Phó Thủ tướng, Trưởng Đoàn kiểm tra số 7 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: XD, TC, CT, NN&MT;
- UBND các tỉnh, TP: Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai, Tây Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: TH, KTTH, TKBT, QHĐP;
- Lưu: VT, CN. pvc

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Phạm Mạnh Cường