

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các Sở, ban, ngành nghe báo cáo tiến độ thực hiện thu hồi đất bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Trạm 110kV Giang Điền và đường dây đầu nối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 04 tháng 3 năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với các Sở, Ban, ngành và địa phương để nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Trạm 110kV Giang Điền và đường dây đầu nối đoạn qua huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

I. Thành phần tham dự buổi làm việc

- Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ trì;
- Đồng chí Lê Sĩ Lâm – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Đồng chí Ngô Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đồng chí Trần Minh Đạt – Trưởng Phòng Điện năng, Sở Công thương;
- Đồng chí Đặng Việt Thắng – Trưởng Phòng Quản lý giá & Công sản, Sở Tài chính;
- Đồng chí Lương Minh Hải – Phó Trưởng phòng Quản lý nhà, Sở Xây dựng;
- Đồng chí Lê Hoàng Tuấn Anh – Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Biên Hòa;
- Đồng chí Lê Trục – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa;
- Đồng chí Lưu Hoài Nam – Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Trảng Bom;
- Ông Viên Đức Thịnh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện Miền Nam;
- Ông Hồ Minh Quang – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai;
- Ông Hà Điệp – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền.



II. Nội dung làm việc

Sau khi nghe ông Viên Đức Thịnh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện Miền Nam đại diện Tổng Công ty điện lực Miền Nam và Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai báo cáo tiến độ và vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình Trạm 110kV Giang Điền và đường dây đấu nối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; ý kiến thống nhất của các Sở, ngành, địa phương tại cuộc họp; Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có kết luận như sau:

1. Công trình Trạm 110kV Giang Điền và đường dây đấu nối đoạn qua huyện Trảng Bom.

- Đối với 09 hộ dân thuộc hành lang an toàn đường điện chưa nhận tiền, không cho đơn vị thi công thực hiện kéo dây: Giao UBND huyện Trảng Bom chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam và các đơn vị có liên quan rà soát lại các chính sách bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, tiếp tục vận động lần cuối, giải thích các chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước khi thu hồi đất để các hộ dân hiểu và đồng thuận nhận tiền, cho thi công kéo dây. Trường hợp các hộ dân vẫn không đồng thuận, UBND huyện Trảng Bom phối hợp với Tổng Công ty điện lực Miền Nam, Ban Quản lý dự án điện Miền Nam và các đơn vị có liên quan lập phương án hỗ trợ đơn vị thi công kéo dây để đóng điện đưa vào sử dụng, đảm bảo yêu cầu cung cấp đủ điện cho KCN Giang Điền và nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện Trảng Bom. Đề nghị Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam có kế hoạch thực hiện kéo dây cụ thể gửi UBND huyện Trảng Bom để lập phương án hỗ trợ thi công kéo dây đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2019.

2. Công trình Trạm 110kV Giang Điền và đường dây đấu nối đoạn qua thành phố Biên Hòa:

- Đối với 25 hộ dân bị ảnh hưởng dưới hành lang đường điện chưa nhận tiền, chưa đồng thuận cho kéo dây: Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan củng cố hồ sơ đảm bảo pháp lý chặt chẽ, tiếp tục vận động, giải thích các chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước để các hộ dân hiểu đây là công trình quốc gia phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và đồng thuận nhận tiền cho kéo dây theo quy định. Trường hợp các hộ dân vẫn không đồng thuận, UBND thành phố Biên Hòa phối hợp với Tổng Công ty điện lực Miền Nam, Ban Quản lý dự án điện Miền Nam và các đơn vị có liên quan lập phương án hỗ trợ đơn vị thi công kéo dây để đóng điện đưa vào sử dụng đảm bảo cung cấp đủ điện cho KCN Giang Điền và các khu vực trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

- Đối với 06/29 móng trụ còn lại chưa bàn giao mặt bằng, cụ thể:

+ Móng trụ: 06, 16, 30, 11 (các hộ: Trương Quan Tề - Nguyễn Thị So, Lê Thị Lệ, Nguyễn Văn Tới – Nguyễn Thị Phương Anh, Lê Văn Hùng): Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan củng

cổ hồ sơ đảm bảo pháp lý chặt chẽ theo đúng quy định, tổ chức vận động lần cuối, giải thích cho các hộ dân hiểu các chính sách và đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận, UBND thành phố Biên Hòa phối hợp với Ban Quản lý các công trình điện Miền Nam và các đơn vị có liên quan xác định tiến độ thi công dự án, thực hiện biện pháp hành chính cưỡng chế thu hồi đất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong Quý II/2020.

+ Đối với Trụ số 10 và 23 hộ dân không liên lạc để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ: Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ các quy định hiện hành tổ chức thực hiện thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong Quý II/2020.

3. Đối với 02 công trình: Công trình: Cải tạo tăng công suất tải đường dây 110kV từ TBA 500kV Sông Mỹ - TBA 110kV Bắc Sơn (đoạn số 1) và từ TBA 110kV Bắc Sơn-TBA 110kV Tân Hòa (đoạn số 2) và Cải tạo tăng công suất tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Long Bình - TBA 110kV Loteco (đoạn số 1) và từ TBA 500kV Sông Mỹ - TBA 110kV Thống Nhất (đoạn số 2): Giao UBND huyện Trảng Bom chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai và các đơn vị có liên quan thực hiện:

- Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường trụ T01A qua hộ ông **Lê Văn Mỹ** để chi trả tiền cho hộ dân trong tháng 3/2020. Kết quả thực hiện hoàn thành báo cáo UBND tỉnh.

- Lập kế hoạch, tổ chức hỗ trợ Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai và nhà thầu thi công kéo dây đoạn đường dây đi qua phần đất của ông **Trần Văn Mùi**, bà **Đỗ Thị Hiền** và ông **Nguyễn Thanh Niên** để hoàn thành đóng điện trong tháng 03/2020 đưa công trình vào vận hành, sử dụng. Kết quả thực hiện hoàn thành báo cáo UBND tỉnh.

4. Một số vấn đề khác có liên quan

- Đối với công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công đường dây: Đề nghị Tổng Công ty điện lực Miền Nam, Ban Quản lý dự án điện Miền Nam khẩn trương lập hồ sơ thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công để sớm thi công công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9/2020.

- Đối với các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án: Đề nghị Tổng Công ty điện lực Miền Nam, Ban Quản lý dự án điện Miền Nam phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, UBND huyện Trảng Bom, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan để giải quyết dứt điểm các vướng mắc và triển khai dự án đảm bảo hoàn thành, đóng điện đưa vào sử dụng trong tháng 9/2020.

- Đối với nguồn điện cung cấp cho các doanh nghiệp trong KCN Giang Điền: Trước mắt duy trì nguồn điện đang cung cấp cho các doanh nghiệp tại KCN Giang Điền, đề nghị Công ty cổ phần Sonadezi Giang Điền phối hợp với Tổng Công ty điện lực Miền Nam và Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai xác định tiến độ thi công dự án, thời điểm hoàn thành, kế hoạch cung cấp điện cụ thể, thông báo cho các doanh nghiệp đang sản xuất tại Khu công nghiệp



Giang Điền để có kế hoạch tổ chức hoạt động sản xuất theo tiến độ thực hiện dự án.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, Thông báo này thay Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đề nghị các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện; UBND tỉnh sẽ không tổ chức cuộc họp để nghe lại công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nêu trên lần nữa, đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện và hoàn thành công trình đảm bảo theo đúng tiến độ./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Lê Sĩ Lâm