

THÔNG BÁO

**Kết luận của Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm và
tiến độ triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành**

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 tại Trụ sở khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 45-CT/TU ngày 03/5/2019, Nghị quyết của HĐND tỉnh số 195/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và tiến độ triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

I. Thành phần tham dự buổi làm việc.

- Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì);
- Đồng chí Võ Văn Chánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Nguyễn Kim Long – Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Đồng chí Hồ Văn Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đồng chí Đặng Minh Đức – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đồng chí Từ Nam Thành – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;
- Đồng chí Nguyễn Thanh Tú – Giám đốc Sở Nội vụ;
- Đồng chí Nguyễn Hữu Lý – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Đồng chí Lê Văn Thư – Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Đồng chí Lê Mạnh Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng;
- Đồng chí Phan Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp;
- Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Đồng chí Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Đồng chí Phạm Anh Dũng - Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa;
- Đồng chí Huỳnh Tấn Lộc – Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa;

- Đồng chí Lê Văn Tiếp – Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành;
- Đồng chí Nguyễn Thế Phong – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch;
- Đồng chí Nguyễn Quang Phương – Phó Chủ tịch huyện Vĩnh Cửu;
- Đại diện các đơn vị: UNND huyện Xuân Lộc, UBND huyện Định Quán.

II. Nội dung làm việc:

Sau khi nghe Đồng chí Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đồng chí Phạm Anh Dũng – Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa; Đồng chí Huỳnh Tấn Lộc – Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa; Đồng chí Đặng Minh Đức – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đồng chí Hồ Văn Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên dự họp báo cáo tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 45-CT/TU ngày 03/5/2019, Nghị quyết của HĐND tỉnh số 195/NQ-HĐND ngày 06/12/2019; Đồng chí Lê Văn Tiếp – Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; ý kiến của các thành viên tại cuộc họp; ý kiến của Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng và Đồng chí Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

1.1. Đối với dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND thành phố Biên Hòa tập trung thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020**.

- Giao UBND thành phố Biên Hòa thực hiện áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 07 hộ còn lại thuộc giai đoạn 2 của đề bàn giao mặt bằng không làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong **tháng 9/2020**.

1.2. Dự án Đường ven sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản) và Dự án Đường trục trung tâm (Xây dựng cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu):

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng dự án đường ven Sông cái và dự án đường trục Trung tâm trình UBND tỉnh phê duyệt **trước ngày 15/09/2020**.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính cung cấp cho UBND thành phố Biên Hòa để triển khai công tác thu hồi đất. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 30/9/2020**.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương hoàn thành thẩm định trình duyệt quy hoạch xây dựng phân khu A4, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa để làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư, khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020**.

- Giao UBND thành phố Biên Hòa thực hiện khảo sát, xác định vị trí có thể thu hồi đất 2 bên đường dự án đường ven Sông Cái để tổ chức đấu giá, trong đó cần lựa chọn vị trí ít dân cư đảm bảo tính khả thi cao. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh quy trình, thủ tục thu hồi diện tích đất 2 bên đường ven Sông Cái đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020**.

1.3. Dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt.

- Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung thẩm định trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng cầu Vàm Cái Sứt. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020**.

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu thi công xây dựng cầu Vàm Cái Sứt để kịp khởi công trong **tháng 09/2020**.

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng: Yêu cầu UBND thành phố Biên Hòa làm việc với Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, Công ty cổ phần Golf Long Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để kịp khởi công xây dựng cầu Vàm Cái Sứt. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị lập hồ sơ, thủ tục thu hồi phần diện tích đất nêu trên trình duyệt theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong **tháng 09/2020**.

1.4. Dự án đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2 nối dài.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh công tác lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, trong đó cần lưu ý giảm vĩa hè để đảm bảo toàn bộ taluy nằm trong ranh lộ giới 60m và phải thiết kế đường dẫn để người dân có thể tham gia giao thông. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020**.

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cung cấp tọa độ của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, xác định phạm vi thu hồi đất cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xuất bản đồ thu hồi đất theo đúng quy định. Đối với những vị trí còn có sự khác biệt giữa hồ sơ thiết kế và quy hoạch sử dụng đất, giao UBND thành phố Biên Hòa tổng hợp trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua để điều chỉnh, thu hồi bổ sung để đảm bảo tiến độ dự án. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020**.

1.5. Dự án tuyến kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến

nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành), huyện Nhơn Trạch.

- Giao UBND huyện Nhơn Trạch làm việc cụ thể với Công ty CP cảng Phước An chuyển kinh phí cho bồi thường, hỗ trợ bổ sung phần diện tích còn lại của 7 hộ dân (khoảng 1,7 tỷ đồng) để xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020.**

- Giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn công công trình để đưa vào sử dụng. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp UBND huyện Nhơn Trạch xử lý hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng cho Công ty cổ phần Cảng Phước An theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 9/2020.**

1.6. Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 768 huyện Vĩnh Cửu (đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT 767).

- Giao Sở Giao thông Vận tải tập trung thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 768 trình UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020.**

- Giao UBND huyện Vĩnh Cửu tập trung lực lượng khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bàn giao mặt bằng chủ đầu tư đảm bảo đúng tiến độ quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh lập kế hoạch đấu thầu trình duyệt, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng để tổ chức khởi công trong **tháng 10/2020.**

1.7. Dự án đường và công viên, kè bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến huyện Vĩnh Cửu):

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND thành phố Biên Hòa kết hợp đánh giá tác động dòng chảy vào Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 9/2020.**

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thẩm định và phê duyệt giá đất của dự án để làm cơ sở cho UBND thành phố Biên Hòa thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020.**

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường và công viên, kè bờ sông Đồng Nai trình duyệt theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020.**

- Giao UBND thành phố Biên Hòa thực hiện khảo sát, xác định vị trí có thể thu hồi đất 2 bên đường dự án đường ven Sông Đồng Nai để tổ chức đấu giá. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh quy trình, thủ tục thu hồi diện tích đất 2 bên đường ven Sông Đồng Nai đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020.**

1.8 Dự án xây dựng hầm chui cầu Hóa An.

- Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tổ chức phân bổ lại giao thông tại hầm chui đảm bảo an toàn và hợp lý; đồng thời nghiên cứu cao độ tĩnh không phù hợp, hạn chế phương tiện trọng tải lớn tham gia lưu thông qua hầm chui. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020**.

- Giao UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất đầu tư dự án theo ý kiến đóng góp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp ngày 12/8/2020. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020**.

1.9. Đối với dự án đầu tư xây dựng các Khu tái định cư:

- Đối với Khu tái định cư phường Thống Nhất và Tân Mai, Khu tái định cư phường Tam Hiệp, Khu tái định cư phường Bình Đa: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thẩm định và trình phê duyệt giá đất cụ thể bồi thường cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án để trình duyệt làm cơ sở cho lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020**.

- Đối với Khu tái định cư phường Thống Nhất và Tân Mai 2: Yêu cầu UBND thành phố Biên Hòa tập trung toàn bộ lực lượng thực hiện nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các công tác lập hồ sơ dự án đầu tư trong **năm 2020**. UBND thành phố Biên Hòa có trách nhiệm báo cáo tiến độ định kỳ hàng tháng trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Đối với Khu tái định cư phường Hiệp Hòa: Giao UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng trong **năm 2020**.

- Đối với Khu tái định cư Bửu Long: Giao UBND thành phố Biên Hòa làm việc cụ thể với Công ty cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai để bàn giao tiếp tục 352 lô tái định cư trong **năm 2020** để bố trí tái định cư cho các hộ dân.

- Đối với Khu dân cư, thương mại tái định cư 6,3ha phường Bửu Long: Giao UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình duyệt theo quy định; đồng thời khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong **năm 2020**.

- Đối với Khu dân cư tái định cư Hóa An 1 và Khu dân cư tái định cư Hóa An 2: UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương hoàn thành Tờ trình trình HĐND thành phố Biên Hòa thông qua chủ trương đầu tư dự án vào kỳ họp HĐND thành phố Biên Hòa diễn ra trong **tháng 9/2020**.

- Đối với Khu dân cư tái định cư Hóa An 3: UBND thành phố Biên Hòa tổ chức khảo sát thực địa, xác định diện tích, quy mô đảm bảo hạn chế di dời, giải tỏa lớn làm ảnh hưởng tình hình an ninh – trật tự tại địa phương. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong **tháng 9/2020**.

1.10. Dự án đường khu Trung tâm thành phố Biên Hòa (từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu)

- Yêu cầu UBND thành phố Biên Hòa khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo Hội đồng thẩm

định thông qua trong **tháng 9/2020**.

1.11. Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến cầu Ghềnh (thuộc phường Bửu Hòa và Hóa An).

- Giao UBND thành phố Biên Hòa phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong **tháng 9/2020**.

1.12. Dự án kè và đường ven sông Đồng Nai từ cầu Hóa An đến tỉnh Bình Dương (thuộc phường Hóa An và Tân Hạnh)

- Giao UBND thành phố Biên Hòa phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong **tháng 9/2020**.

2. Đối với dự án Cảng HKQT Long Thành

2.1. Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Đối với việc xác định giá đất cụ thể còn thiếu và chênh lệch giá đất cùng vị trí thuộc mặt tiền đường Hương lộ 10: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết định số 1213, 1214/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 để đảm bảo theo quy định của pháp luật và làm cơ sở cho UBND huyện Long Thành tiến hành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong **tháng 9/2020**.

- Đối với việc áp giá hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và đào tạo việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân (đất nông nghiệp vị trí 1): Yêu cầu UBND huyện Long Thành căn cứ Văn bản số 7719/UBND-KTNS ngày 7/7/2020 để xử lý áp giá hỗ trợ trình duyệt theo đúng quy định.

- Đối với đơn giá đất cho vị trí còn lại: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc cụ thể UBND huyện Long Thành lập hồ sơ xác định đơn giá đất cho vị trí còn lại trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

- Đối với tiêu chuẩn và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh lại Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh để phù hợp với thực tế khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2020**.

- Đối với tiền sử dụng đất Khu tái định cư: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Thành và các Sở, ngành liên quan đề rà soát, tham mưu UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân được bố trí tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (kể cả hộ chính, hộ phụ, bố trí chỗ ở) để sớm công bố công khai cho các hộ dân được biết; đồng thời làm cơ sở cho việc

bốc thăm, giao đất tái định cư sớm cho các hộ. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 05/9/2020**.

- Đối với thu hồi đất: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Long Thành và các đơn vị khẩn trương trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và Quyết định thu hồi đất đối với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty CP Hóa An, Công ty CP Đồng Tân, Công ty CP BBCC trước **ngày 05/9/2020**; khẩn trương hoàn thành đo đạc Bản đồ thu hồi đất Công ty TNHH xây dựng Hồng Phát, hoàn chỉnh phương án bồi thường và Quyết định thu hồi đất để trình UBND tỉnh phê duyệt trong **tháng 9/2020**.

2.2 Về công tác cán bộ phục vụ triển khai dự án:

- Đối với nhân sự thực hiện công tác kiểm đếm: Giao UBND huyện Long Thành chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ điều động, biệt phái để đảm bảo việc phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả đồng thời điều chỉnh quy trình xử lý hồ sơ một cách khoa học, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Công tác kiểm đếm, áp giá, phê duyệt phương án bồi thường... thực hiện theo từng hồ sơ, trình ngay khi hoàn tất, không chờ tổng hợp chung từng đợt làm ảnh hưởng đến tiến độ. Yêu cầu mỗi thành viên thực hiện việc mở sổ ghi chép công việc hằng ngày để làm cơ sở đánh giá hiệu quả công việc và công vụ.

- Đối với kinh phí hỗ trợ cho công chức, viên chức biệt phái: Giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan tính toán kinh phí hỗ trợ cho công chức, viên chức biệt phái đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công ty CP kinh doanh nhà Đồng Nai;
- Công ty CP cảng Phước An;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THNC, KTNS, KTN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Kim Long