

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: Đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường ven sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản; đường Trục trung tâm thành phố Biên Hòa (điều chỉnh)

Ngày 24/4/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND về: “Ba mươi ngày đêm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: Đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường ven sông Cái từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản; đường Trục trung tâm thành phố Biên Hòa”.

Sau thời gian thực hiện Kế hoạch trên, kết quả đạt được theo nhìn nhận khách quan thì chưa đạt yêu cầu đề ra. Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai sửa đổi, bổ sung “Các nội dung công việc thực hiện, thời gian hoàn thành”, tại mục II của Kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Dự án đường Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

* Đoạn qua thành phố Biên Hòa:

1.1. Sửa đổi, bổ sung tiến độ, thời gian hoàn thành kế hoạch thực hiện nội dung các công việc sau:

(1) Công tác kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và hoàn thiện hồ sơ:

* Phường Phước Tân (22 thửa):

- Nội dung công việc: Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư phối hợp với UBND phường Phước Tân và các đơn vị liên quan thực hiện đối với 04 hồ sơ cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc; 08 thửa đất thuộc dạng đồng sở hữu, gộp tài sản trên đất (TSTD); 06 thửa đất có giấy tờ mua bán không hợp lệ; 04 thửa đất HSKT thể hiện không đúng theo GCNQSDĐ; 121 hồ sơ gom tài sản trên đất cho chủ sử dụng đất; 118 hồ sơ UBND phường đang xác minh hồ sơ bồi thường do có dấu hiệu chỉnh sửa, giả mạo chữ ký trong hồ sơ do người dân cung cấp; 36 hồ sơ đã quy chủ, đang được UBND phường xác nhận nguồn gốc; 23 hồ sơ đang chờ phường quy chủ.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/6/2024.

* Phường Tam Phước (64 thửa):

- Nội dung công việc: Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư phối hợp với UBND phường Tam Phước và các đơn vị liên quan thực

hiện đối với 49 thửa đất lệch ranh; 03 thửa đất cao su; 01 thửa đất của Trường trung học phổ thông Tam Phước; 06 thửa đất công do UBND phường quản lý; 03 thửa đất đang chờ kết quả chồng ghép của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; 02 thửa đất nằm trong khu chồng lấn diện tích đang được UBND phường rà soát.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/6/2024.

(2) Xác nhận nội dung kiểm đếm, thống kê nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

* *Phường Phước Tân (22 thửa):*

- Nội dung công việc: UBND phường Phước Tân thực hiện.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/6/2024.

* *Phường Tam Phước (64 thửa):*

- Nội dung công việc: UBND phường Tam Phước thực hiện.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/6/2024.

(3) Thẩm tra nội dung xác nhận của UBND phường.

* *Đối với số lượng hồ sơ Ban QLDABT đã trình theo Kế hoạch 152/KH-UBND:*

- Phường Phước Tân 119 thửa đất: Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2024.

- Phường Tam Phước 26 thửa đất: Thời gian hoàn thành trước ngày 15/6/2024.

* *Đối với các hồ sơ còn lại (Phường Phước Tân: 22 thửa; Phường Tam Phước: 64 thửa):* Thời gian hoàn thành trước ngày 25/6/2024.

(4) Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

* *Đối với số lượng hồ sơ Ban QLDABT đã trình theo Kế hoạch 152/KH-UBND:* Hoàn thành trước ngày 20/6/2024.

* *Đối với các hồ sơ còn lại:* Hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

(5) Lấy ý kiến người dân, niêm yết công khai phương án bồi thường.

- Phường Phước Tân, 128 thửa đất; Phường Tam Phước, 60 thửa đất: trước ngày 12/6/2024.

- Phường Phước Tân, 119 thửa đất; Phường Tam Phước, 26 thửa đất: Ngày 20/6/2024.

- Phường Phước Tân, 22 thửa; Phường Tam Phước, 64 thửa đất: Ngày 30/6/2024.

(6) Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường.

- Phường Phước Tân, 128 thửa đất; Phường Tam Phước, 60 thửa đất: Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

- Hồ sơ còn lại: Thời gian hoàn thành đầu tháng 7/2024.

1.2. Bổ sung kế hoạch giải ngân vốn.

- Nội dung công việc: Giải ngân 100% vốn của dự án.
- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 7/2024.

1.3. Bổ sung kế hoạch di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

- Hoàn thành công tác lập hồ sơ TKBVTC-DT; Lấy ý kiến các Sở, ngành địa phương; Thỏa thuận với Công ty truyền tải điện 4: Hoàn thành trong tháng 6/2024;

- Trình hồ sơ thẩm định (Bộ Công thương, Bộ Xây dựng); Phê duyệt hồ sơ TKBVTC-DT: Hoàn thành trong tháng 7/2024;

- Lựa chọn nhà thầu thi công di dời: tháng 8/2024;
- Bắt đầu thi công di dời hạ tầng: tháng 9/2024;
- Hoàn thành công tác di dời: tháng 12/2024.

1.4. Bổ sung kế hoạch bàn giao mặt bằng.

- Tháng 6/2024: Đạt từ 80% diện tích trở lên.
- Tháng 7/2024: Đạt 100%.

*** Đoạn qua huyện Long Thành**

1.1. Sửa đổi, bổ sung tiến độ, thời gian hoàn thành kế hoạch thực hiện nội dung các công việc sau:

** Đối với 620 trường hợp/39,91 ha đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ:*

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành trình Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định phương án bồi thường. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng Bồi thường dự án thông qua. Phòng Tài nguyên và Môi trường lập Tờ trình và dự thảo các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, trình UBND huyện Long Thành phê duyệt. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành tổ chức chi trả tiền bồi thường.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2024.

** Đối với 991 trường hợp/63,27 ha đang lập phương án bồi thường:*

(1) Lấy ý kiến người dân, niêm yết công khai phương án bồi thường.

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành hoàn thành việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ; phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức họp dân, niêm yết công khai phương án bồi thường.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 12/6/2024.

(2) Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường.

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành trình Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định phương án bồi thường. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng Bồi thường dự án thông qua. Phòng Tài nguyên và Môi trường lập Tờ trình và dự thảo các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, trình UBND huyện Long Thành phê duyệt. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành tổ chức chi trả tiền bồi thường.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2024.

* Đối với 810 trường hợp/49,846 ha đã kiểm đếm, đang hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường:

(1) Lập phương án bồi thường, lấy ý kiến người dân, niêm yết công khai phương án bồi thường.

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành thực hiện việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ; phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức họp dân, niêm yết công khai phương án bồi thường.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 12/6/2024.

(2) Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường.

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành trình Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định phương án bồi thường. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng Bồi thường dự án thông qua. Phòng Tài nguyên và Môi trường lập Tờ trình và dự thảo các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, trình UBND huyện Long Thành phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 6/2024.

1.2. Bổ sung kế hoạch giải ngân vốn

- Nội dung công việc: Giải ngân 100% vốn của dự án.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 7/2024.

1.3. Bổ sung kế hoạch di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật

(1) Tổ chức thực hiện công tác chỉ định thầu các gói thầu tư vấn. Thời gian hoàn thành: Ngày 21/6/2024.

(2) Tổ chức ký hợp đồng các gói thầu tư vấn và hoàn thành công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Thời gian hoàn thành: Cuối tháng 6/2024.

(3) Trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công di dời hạ tầng (đầu tháng 7/2024) và phê duyệt thiết kế (cuối tháng 7/2024).

1.4. Bổ sung kế hoạch bàn giao mặt bằng

- Đến ngày 30/6/2024, bàn giao đoạn từ cao tốc TPHCM – LT – DG đến giáp ranh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt **100%**.

- Diện tích còn lại, bàn giao trong tháng 7/2024.

2. Dự án đường ven sông Cái, đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn

2.1. Sửa đổi, bổ sung tiến độ, thời gian hoàn thành kế hoạch thực hiện nội dung các công việc sau:

(1) Công tác xác nhận nguồn gốc đất.

- Nội dung công việc: UBND phường Thống Nhất, UBND phường Tân Mai và UBND phường Tam Hiệp rà soát xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất của 20 hồ sơ (Phường Thống Nhất: 06 hồ sơ; Phường Tân Mai: 09 hồ sơ; Phường Tam Hiệp: Bổ sung nguồn gốc nhà theo ý kiến của Phòng Quản lý đô thị 05 hồ sơ).

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 12/6/2024.

(2) Về việc thẩm tra nguồn gốc đất và tài sản trên đất.

- Nội dung công việc: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị thực hiện thẩm tra xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất đối với 176 hồ sơ.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2024.

(3) Về việc lập phương án bồi thường, niêm yết công khai và trình thẩm định.

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa lập phương án bồi thường toàn bộ các hồ sơ còn lại của dự án (260 hồ sơ); phối hợp với UBND phường lấy ý kiến người dân, niêm yết công khai phương án bồi thường, trình thẩm định.

- Thời gian hoàn thành: Niêm yết công khai từ 15/7/2024 đến 05/8/2024; trình thẩm định từ 10/8/2024 đến 30/8/2024.

(4) Thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường.

** Thẩm định phương án bồi thường:*

- Nội dung công việc: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định phương án bồi thường toàn bộ hồ sơ còn lại của dự án (260 hồ sơ).

- Thời gian hoàn thành: Từ 30/8/2024 đến 15/9/2024.

** Trình thông qua Hội đồng Bồi thường dự án:*

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng Bồi thường dự án.

- Thời gian hoàn thành: Theo từng đợt hồ sơ các đơn vị đã hoàn thành công tác thẩm định phương án bồi thường.

** Phê duyệt phương án bồi thường:*

- Nội dung công việc: Lập Tờ trình và dự thảo các quyết định thu hồi, phương án bồi thường, trình UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/9/2024.

(5) Về công tác bố trí tái định cư.

** UBND phường họp xét tái định cư.*

- Nội dung công việc: UBND phường Thống Nhất, UBND phường Tân Mai, UBND phường Tam Hiệp và UBND phường An Bình xét, giải quyết tái định cư cho các hộ thuộc dự án.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/8/2024.

** Hội đồng xét tái định cư của thành phố Biên Hòa họp xét duyệt tái định cư.*

- Nội dung công việc: Hội đồng thông qua và trình UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt các hộ được bố trí tái định cư.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/8/2024.

2.2. Bổ sung kế hoạch giải ngân vốn.

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa chủ trì phối hợp với UBND phường thực hiện công khai, tổng đạt quyết định và tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ theo quy định đối với 260 hồ sơ còn lại của Dự án.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2024.

2.3. Bổ sung kế hoạch bàn giao mặt bằng.

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Biên Hòa phối hợp với UBND các phường và các đơn vị có liên quan rà soát các trường hợp chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường (*đã phê duyệt bồi thường và hỗ trợ đúng quy định*), tổng hợp báo cáo UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo tổ chức vận động hộ dân và thực hiện cưỡng chế (*trường hợp hộ dân không đồng thuận*) theo đúng quy định và bàn giao mặt bằng.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2024.

3. Dự án đường Trục trung tâm thành phố Biên Hòa

Sửa đổi, bổ sung tiến độ, thời gian hoàn thành kế hoạch thực hiện nội dung các công việc như sau:

3.1. Kế hoạch thực hiện đến ngày 30/6/2024.

(1) Công tác xác nhận nguồn gốc đất.

- Nội dung, khối lượng công việc: UBND phường Hiệp Hòa rà soát xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất đối với 13 hồ sơ; 08 hồ sơ xác nhận bổ sung theo yêu cầu của phòng Tài nguyên và Môi trường; các hồ sơ khác theo ý

kiến các đơn vị thẩm tra hồ sơ và Hội đồng Bồi thường dự án trong quá trình thẩm định phương án bồi thường.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20/6/2024.

(2) Thẩm tra nguồn gốc đất và tài sản trên đất.

- Nội dung, khối lượng công việc: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị thẩm tra xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất đối với 38 hồ sơ.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/6/2024.

(3) Về việc hoàn thiện phương án bồi thường, trình thẩm định.

- Nội dung, khối lượng công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án bồi thường, trình thẩm định đối với đợt 13/15 hồ sơ và đợt 14/30 hồ sơ.

- Thời gian hoàn thành: Đợt 13, trước ngày 12/6/2024; đợt 14, trước ngày 30/6/2024.

(4) Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường.

** Thẩm định phương án bồi thường:*

- Nội dung, khối lượng công việc: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định đối với đợt 12/27 trường hợp/1,21ha/61 tỉ đồng; đợt 1, bổ sung các chính sách hỗ trợ /22 trường hợp/12,3 tỉ đồng; đợt 13/15 hồ sơ.

- Thời gian hoàn thành: Trước 20/6/2024.

** Thông qua Hội đồng Bồi thường dự án:*

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng Bồi thường dự án.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 22/6/2024.

** Phê duyệt phương án bồi thường:*

- Nội dung công việc: Lập Tờ trình và dự thảo các quyết định thu hồi, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, trình UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/6/2024.

(5) Về công tác bố trí tái định cư.

** UBND phường họp xét tái định cư.*

- Nội dung, khối lượng công việc: UBND phường Hiệp Hòa và Thống Nhất xét, giải quyết tái định cư (đợt 2) cho các hộ thuộc dự án.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/6/2024.

** Hội đồng xét tái định cư của thành phố Biên Hòa họp xét duyệt tái định cư.*

- Nội dung công việc: Hợp thông qua và trình UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt các hộ được bố trí tái định cư (*19 hộ tại phường Hiệp Hòa và 06 hộ tại phường Thống Nhất, thuộc 02 bên đầu cầu Thống Nhất*).

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/6/2024.

(6) Giải ngân và tổ chức chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

- Nội dung, khối lượng công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì phối hợp với UBND phường thực hiện công khai, tổng đạt quyết định và tổ chức chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng đối với các hộ dân đã phê duyệt đợt 10, 11 và 12 và đợt bổ sung các chính sách hỗ trợ.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/6/2024.

(7) Công tác bàn giao mặt bằng.

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND 02 phường và các đơn vị có liên quan tổ chức vận động các hộ 02 bên đầu cầu để có mặt bằng thi công cầu (01 hộ bên đầu cầu Thống Nhất (*vận động lần 2*); 01 hộ bên phường Hiệp Hòa (*vận động lần 1*)).

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/6/2024.

3.2. Kế hoạch thực hiện để hoàn thành dự án.

(1) Rà soát nội dung xác nhận nguồn gốc đất.

- Nội dung, khối lượng công việc: UBND phường Hiệp Hòa và Thống Nhất rà soát xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất theo ý kiến các đơn vị thẩm tra hồ sơ và Hội đồng Bồi thường dự án trong quá trình thẩm định phương án bồi thường.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2024.

(2) Thẩm tra nguồn gốc đất và tài sản trên đất.

- Nội dung công việc: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị thực hiện thẩm tra xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất đối với các hồ sơ còn lại của dự án.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/7/2024.

(3) Về việc lập phương án bồi thường.

- Nội dung, khối lượng công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án bồi thường toàn bộ các hồ sơ còn lại của dự án (*các đợt hồ sơ: 15, 16, 17 và các đợt bổ sung chính sách hỗ trợ khác*).

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/7/2024.

(4) Về việc lấy ý kiến người dân, niêm yết công khai phương án bồi thường, trình thẩm định.

- Nội dung, khối lượng công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp UBND phường tổ chức họp dân, niêm yết công khai.

- Thời gian hoàn thành: Niêm yết công khai từ 15/7/2024 đến 30/8/2024; trình thẩm định từ 15/8/2024 đến 20/9/2024.

(5) Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường.

** Thẩm định phương án bồi thường:*

- Nội dung, khối lượng công việc: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kế hoạch Tài chính thẩm định phương án bồi thường toàn bộ hồ sơ còn lại của dự án (các đợt hồ sơ: 15, 16, 17 và các đợt bổ sung chính sách hỗ trợ khác).

- Thời gian hoàn thành: Từ 30/8/2024 đến 15/9/2024.

** Trình thông qua Hội đồng Bồi thường dự án:*

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng Bồi thường dự án.

- Thời gian hoàn thành: Theo từng đợt hồ sơ các đơn vị đã hoàn thành công tác thẩm định phương án bồi thường,

** Phê duyệt phương án bồi thường:*

- Nội dung công việc: Lập Tờ trình và dự thảo các quyết định thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, trình UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 9/2024.

(6) Về công tác bố trí tái định cư.

** UBND phường họp xét tái định cư:*

- Nội dung công việc: UBND phường Hiệp Hòa và Thống Nhất xét, giải quyết tái định cư cho toàn bộ các hộ bố trí tái định cư thuộc dự án.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/8/2024.

** Hội đồng xét tái định cư của thành phố Biên Hòa họp xét duyệt tái định cư:*

- Nội dung công việc: Họp thông qua và trình UBND thành phố Biên Hòa phê duyệt các hộ được bố trí tái định cư.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/9/2024.

(7) Giải ngân và tổ chức chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì phối hợp với UBND phường thực hiện công khai, tổng đạt quyết định và tổ chức chi trả tiền bồi thường đối với các đợt hồ sơ: 15, 16, 17 và các đợt bổ sung chính sách hỗ trợ khác, bàn giao mặt bằng.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 9/2024.

(8) Công tác bàn giao mặt bằng.

- Nội dung công việc: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND 02 phường và các đơn vị có liên quan rà soát các trường hợp chưa đồng thuận

nhận tiền bồi thường (đã phê duyệt bồi thường và hỗ trợ đúng quy định) tổng hợp báo cáo UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo tổ chức vận động hộ dân và thực hiện cưỡng chế (trường hợp hộ dân không đồng thuận) theo đúng quy định và tổ chức bàn giao mặt bằng.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 9/2024.

Đề nghị UBND huyện Long Thành; UBND thành phố Biên Hòa; Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị, đảm bảo đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Q.Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, TC, XD, NV;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Long Thành, TP.BH;
- Ban QLDA bồi thường, GPMB và HT TĐC;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Cơ quan báo, đài;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, THNC.



Võ Tấn Đức