

Số: 246/TB-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án giao thông đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/9/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hồ Văn Hà có buổi khảo sát dự án đường Trục Trung tâm thành phố Biên Hòa và dự án đường ven sông Cái; Ngày 23 tháng 9 năm 2025, tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc nghe các đơn vị báo cáo kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án giao thông: Dự án: đường Trục trung tâm thành phố Biên Hòa, đường ven sông Cái, đường 25B, 25C, nút giao thông đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án đường Tài Lài – Trà Cỏ, đường ĐT.774B (Tà Lài – Trà Cỏ), đường Xuân Bắc – Thành Sơn.

I. Thành phần tham dự họp gồm:

- Ông Hồ Văn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ông Diệp Trường Vũ – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ông Dương Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Sở Công Thương;
- Ông Ngô Đức Thắng – Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Ông Nguyễn Văn Nguyên – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Ông Nguyễn Hồng Quế - Phó Phòng Đất đai Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ông Đinh Tiến Hải – Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Ông Mai Phong Phú – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- Ông Nguyễn Linh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Ông Chu Tiến Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Ông Vũ Mạnh Thảo – Phó Trưởng phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ;
- Ông Phạm Đức Hoàng – Phó Chủ tịch UBND phường Trảng Biên;
- Bà Đinh Ngọc Khánh Đoan – Phó Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp;

- Ông Hồ Cảnh Hoài – Trưởng Phòng kinh tế xã Định Quán;
- Bà Trần Bảo Duy Thương – Phó Phòng kinh tế xã Phú Hòa;
- Ông Phạm Hoài Phương – Trưởng Phòng kinh tế xã Thanh Sơn;
- Ông Nguyễn Nhật Hồng – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú;
- Ông Nguyễn Hùng Hải – Chủ tịch UBND xã Tà Lài;
- Ông Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên;
- Ông Phạm Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thái;
- Ông Đào Minh Tâm – Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Trạch;
- Bà Phạm Thị Thủy Trang – Phó Chủ tịch UBND xã Long Thành;
- Ông Phạm Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND xã Long Phước;
- Ông Trần Minh Quân – Phó Chủ tịch UBND xã Phước An;
- Ông Vương Vương Đình Hiếu – Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng xã Trảng Bom;
- Ông Lê Thanh Trực – Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực 03;
- Ông Lê Văn Ngọc – Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh;
- Ông Đặng Hữu Vị - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam;

Cùng lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị có liên quan tham dự buổi làm việc.

II. Nội dung:

Sau khi nghe ông Chu Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, ông Nguyễn Linh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Trung tâm Phát triển Quỹ đất các chi nhánh liên quan báo cáo vướng mắc Dự án: đường Trục trung tâm thành phố Biên Hòa, đường ven sông Cái, đường 25B, 25C, Nút giao đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự án đường Tài Lài – Trà Cỏ, đường ĐT.774B (Tà Lài – Trà Cỏ), đường Xuân Bắc – Thành Sơn; ý kiến của các địa phương; ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hồ Văn Hà kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Đối với dự án đường Tài Lài – Trà Cỏ, đường ĐT.774B (Tà Lài – Trà Cỏ), đường Xuân Bắc – Thành Sơn

a) Đường Tài Lài – Trà Cỏ:

- UBND xã Định Quán chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Trảng Bom, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan xử lý dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ đối với 11 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường chưa bàn giao mặt bằng trước ngày 10/10/2025.

- Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc với đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân công, ca máy để triển khai dự án, hoàn thành công tác xây dựng trong tháng 10/2025.

- Đối với quy hoạch sử dụng đất 02 thửa đất thuộc đoạn giao đường Tà Là – Trà Cỏ và đường Cao Cang 1,2 (Km1+600-Km1+720): Giao UBND xã Định Quán chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/10/2025.

- Về kinh phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ: Trước mắt, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cân đối nguồn, tạm ứng kinh phí cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Định Quán thực hiện chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/10/2025.

- Đối với nguồn kinh phí hoàn trả tạm ứng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND xã Định Quán và các đơn vị có liên quan xem xét, bố trí nguồn vốn hoàn trả tạm ứng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2025.

- Đề nghị Đảng ủy UBND xã Định Quán tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo địa phương tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân sớm đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thành dự án trong tháng 10/2025.

b) Dự án đường 774B, đường Xuân Bắc – Thanh Sơn:

- Dự án đường 774B đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó tách bồi thường, hỗ trợ thành Tiểu dự án và giao UBND huyện Định Quán cũ và UBND huyện Tân Phú cũ tổ chức thực hiện. UBND huyện Định Quán cũ và UBND huyện Tân Phú cũ đã giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Định Quán và Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú (nay là Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Định Quán và Ban Quản lý dự án khu vực 11) thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Để đảm bảo tính liên tục trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thống nhất giao Ban Quản lý dự án khu vực 11, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh huyện Định Quán tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

- Dự án đường Xuân Bắc – Thanh Sơn: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng đôn đốc thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo đề xuất tại Tờ trình số 60/TTr-BQLDAĐTĐTXD ngày 17/9/2025 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự

án theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/10/2025.

- Về công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ: Để rút ngắn thời gian thẩm định, trình duyệt phương án bồi thường, yêu UBND các xã: Định Quán, Tân Phú, Nam Cát Tiên chỉ đạo các đơn vị thẩm định thực hiện biện pháp thẩm định hàng ngang (các đơn vị cùng thẩm định và xử lý ngay các vướng mắc), tránh trường hợp phải trả hồ sơ đề nghị bổ sung, làm mất thời gian thẩm định, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Đối với công tác chuẩn bị khởi công dự án đường 774B và đường Tài Lại – Trà Cỏ (đoạn còn lại): Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Định Quán, Ban Quản lý dự án khu vực 11 xác định thời gian hoàn thành công tác bồi thường, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phân đầu hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng dự án trong tháng 12/2025. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2025.

2. Dự án nút giao Quốc lộ 51 với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

- Giao UBND xã Phước Thái chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương xác nhận nguồn gốc đất, nhà... đối với các hồ sơ đã chuyển của Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Long Thành làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

- Về đơn giá bồi thường cây trồng và chính sách bồi thường: Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Long Thành căn cứ các quy định về đơn giá bồi thường cây trồng và chính sách hiện hành, khẩn trương áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình phê duyệt theo đúng quy định, làm cơ sở cho Đảng ủy UBND xã Phước Thái cùng các đơn vị liên quan tổ chức vận động các hộ dân. Trường hợp, những cây trồng chưa có trong đơn giá bồi thường hiện hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Long Thành bổ sung ngay sau khi có quyết định thay thế Quyết định số 60/2024 ngày 25/10/2025 và có thông báo cụ thể với người dân trong quá trình vận động, tạo sự đồng thuận của người dân.

- Đối với công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ: Giao UBND xã Phước Thái chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định theo hàng ngang (các đơn vị cùng thẩm định và xử lý ngay các vướng mắc), tránh trường hợp phải trả hồ sơ đề nghị bổ sung, làm mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

- Về công tác tuyên truyền, vận động: Đề nghị Đảng ủy UBND xã Phước Thái tiếp tục thực hiện ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 4915/UBND-KTNS ngày 10/9/2025, tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất bị thu hồi trong phạm vi dự án, với phương châm đi từng ngõ (hẻm), gõ

từng nhà để vận động từng hộ dân sớm bàn giao lại đất cho đơn vị thi công đảm bảo đáp ứng tiến độ dự án.

- Đối với công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Đề nghị Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam khẩn trương phối hợp với Sở Công Thương, UBND xã Phước Thái, các đơn vị chủ quản tổ chức thực hiện di dời hệ thống hạ tầng trong phạm vi dự án theo ý kiến của UBND tỉnh tại Văn bản số 4915/UBND-KTNS ngày 10/9/2025.

- Trên cơ sở phương án bồi thường, hỗ trợ đã tính toán nhưng chưa phê duyệt, trong quá trình vận động, trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tạm ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ thì UBND xã Phước Thái lập biên bản xác nhận, thống nhất với Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Long Thành, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam và các đơn vị có liên quan về khoản kinh phí ứng trước để thực hiện tạm ứng cho hộ dân theo quy định. Đề nghị Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí để chi trả trực tiếp cho các hộ dân và cử 01 lãnh đạo tham gia trực tiếp cùng tổ vận động của Đảng ủy UBND xã Phước Thái để kịp thời xử lý kiến nghị của các hộ dân.

- Đối với công tác báo cáo tiến độ thực hiện dự án trước Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng: Đề nghị Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam phối hợp chặt chẽ với UBND xã Phước Thái, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định tiến độ dự án và thống nhất các nội dung báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ khi yêu cầu hoặc đột xuất. Đồng thời phối hợp với đơn vị thi công, xác định vị trí ưu tiên giải phóng mặt bằng gửi UBND xã Phước Thái, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Long Thành để ưu tiên thực hiện tuyên truyền vận động, phê duyệt phương án bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng tiến độ chung của dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Dự án đường Trục trung tâm và dự án đường ven sông Cái

- Đối với công tác xét, duyệt tái định cư: Đề nghị UBND phường Tam Hiệp, UBND phường Trần Biên chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung xét, duyệt tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc phạm vi dự án. Kết quả thực hiện hoàn thành trước ngày 25/10/2025.

- Về công tác xác nhận hồ sơ liên quan: UBND phường Tam Hiệp, UBND phường Trần Biên chỉ đạo các Phòng, ban đơn vị có liên quan tập trung nhân lực để hoàn thành công tác xác nhận nội dung liên quan đến hồ sơ bồi thường, hỗ trợ theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Biên Hòa làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Kết quả thực hiện hoàn thành trước ngày 25/10/2025.

- Đối với công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường do Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa trình: Yêu cầu UBND phường Tam Hiệp,

UBND phường Trần Biên nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm, cách làm của dự án đầu tư xây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đoạn qua thành phố Biên Hòa, tổ chức ngay công tác thẩm định theo hàng ngang, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án đường ven sông Cái theo quy định.

- Đề nghị Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp, UBND phường Trần Biên cử 01 lãnh đạo phường theo dõi, chỉ đạo xuyên suốt dự án, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo dõi.

- Về công tác tuyên truyền, vận động: Đề nghị Đảng ủy UBND phường Tam Hiệp, Đảng ủy UBND phường Trần Biên phối hợp với các đoàn thể của phường khẩn trương thành lập các tổ công tác để thực hiện ngay công tác tuyên truyền vận động, giải thích hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi hiểu về chủ trương, chính sách của Nhà nước, mục tiêu, tầm quan trọng của dự án (với phường chàm đi từng ngõ (hẻm), gõ từng nhà) sớm bàn giao mặt bằng triển khai dự án đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2025.

- Về vướng mắc liên quan đến xác nhận đối tượng bồi thường hỗ trợ liên quan đến HTX Gò Me: Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp Công dân) bố trí lịch cho Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý vướng mắc giữa Kết luận thanh tra số 2519/KL-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 498/QĐ-BTNMT ngày 21/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua đó có đề xuất chỉ đạo cụ thể về công tác thu hồi đất, bồi thường các trường hợp liên quan đảm bảo tiến độ dự án.

- Về công tác bố trí tái định cư tại các phường: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND phường Trần Biên, UBND phường Tam Hiệp, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Biên Hòa rà soát nhu cầu tái định cư của các địa phương, trường hợp địa phương không đủ các lô tái định cư để bố trí khi thực hiện dự án, tham mưu UBND tỉnh xử lý đảm bảo cho địa phương thực hiện thu hồi đất theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2025.

- Mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 30% liên khoanh của dự án để khởi công trong tháng 11/2025 và hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn tuyến trong Quý I/2026. Đề nghị UBND phường Tam Hiệp, UBND phường Trần Biên chủ trì, làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Biên Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để thống nhất ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng theo đúng mục tiêu đề ra. Kết quả thực hiện báo cáo gửi UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ theo dõi.

- Đối với mặt bằng từ ranh thoát nước đến mép bờ kè sông theo tuyến đường ven sông Cái: Qua buổi khảo sát thực địa, hiện trạng các hộ dân đang chiếm dụng để trồng cây hoặc sử dụng mục đích khác, đề nghị UBND phường Tam Hiệp, UBND phường Trán Biên kiểm tra và yêu cầu các hộ dân dọn dẹp, hoàn trả lại mặt bằng của dự án, tạo mặt bằng thông thoáng sạch đẹp, phục vụ nhu cầu đi lại của các hộ dân.

- Về công tác theo dõi tiến độ thi công dự án đường Trục Trung tâm thành phố Biên Hòa: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát tiến độ thi công theo các hợp đồng ký kết, theo dõi tiến độ thi công của các nhà thầu, báo cáo kết quả **định kỳ hàng tuần** (ngày thứ Sáu) gửi UBND tỉnh, trong đó có so sánh tiến độ thực hiện của tuần so với tuần trước. Kịp thời đề xuất UBND tỉnh xử lý các trường hợp nhà thầu chậm thi công theo đúng quy định.

- Đối với công tác thiết kế tạo mỹ quan trên cầu Thống Nhất và tuyến kè sông Cái: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát thiết kế đã được duyệt của Cầu Thống Nhất và tuyến kè sông Cái, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh thiết kế đảm bảo mỹ quan trong đô thị (Biên Hòa 325 năm). Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2025.

4. Dự án đường 25B và đường 25C

- Theo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch – Hồ Văn Hà tại Thông báo số 181/TB-UBND ngày 03/9/2025, trong đó, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh(chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tiến độ chung dự án đường 25B, đường 25C, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu chậm triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng và thi công dự án, **định kỳ hàng tuần vào ngày thứ 6** gửi UBND tỉnh. Như vậy, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với UBND các xã có dự án đi qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Long Thành, Nhơn Trạch để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của tại Thông báo số 181/TB-UBND ngày 03/9/2025, chịu trách nhiệm chung nếu chậm tiến độ dự án. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ cho UBND tỉnh, có so sánh với kết quả thực hiện của tuần trước.

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các xã: Phước Thái, Long Thành, Nhơn Trạch, Long Phước, Phước An và các đơn vị có liên quan khẩn trương phát động phong trào thi đua thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Đường 25B, 25C, Nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành với Quốc lộ 51 và theo dõi kết quả thực hiện của các đơn vị, kịp thời tham mưu UBND tỉnh khen thưởng theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2025.

- UBND các xã: Phước Thái, Long Thành, Nhơn Trạch, Long Phước, Phước An phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Long Thành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch khẩn trương thực công tác

bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường 25B, 25C, Nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành với Quốc lộ 51 đảm bảo theo đúng tiến độ, kịp thời bàn giao mặt bằng thi công theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

5. Về Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về bồi thường

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch – Hồ Văn Hà tại Thông báo số 181/TB-UBND ngày 03/9/2025, chuẩn bị các nội dung, chương trình, thư mời ..., tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Đối với công tác khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt trong công tác thực hiện dự án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1: Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, UBND phường Trảng Biên và các đơn vị có liên quan xem xét, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác di dời, giải tỏa KCN Biên Hòa 1. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2025.

Trên đây là nội dung thông báo kết luận của đồng chí Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đề nghị các sở, ngành, địa phương căn cứ chỉ đạo nêu trên tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đảng ủy UBND phường Tam Hiệp;
- Đảng ủy UBND phường Trảng Biên;
- Trung tâm PTQĐ chi nhánh Biên Hòa;
- Trung tâm PTQĐ chi nhánh Long Thành;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, KTNS.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Nguyên