

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI**

Số: 10813/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 09 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tại buổi
làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về dự án đường cao tốc
Biên Hoà – Vũng Tàu và dự án cầu Phước An**

Ngày 26/8/2020, tại phòng họp Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu và dự án cầu Phước An.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành, địa phương phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm:

- Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Ông Trần Thượng Chí - Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
- Ông Lương Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
- Ông Nguyễn Văn Đăng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Bà Dương Thảo Hiền - Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc -
Sở Xây dựng.
- Ông Nguyễn Văn Hội - Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị - UBND thị
xã Phú Mỹ.
- Ông Nguyễn Văn Trình - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Khu vực đường
Liên Cảng Cái Mép – Thị Vải.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành, địa phương phía tỉnh Đồng Nai, bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Lý - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- Ông Từ Nam Thành - Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
- Ông Lê Mạnh Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng.
- Ông Đinh Việt Tiến - Phó Giám đốc Sở Tài chính.
- Bà Đào Thị Thanh Hoài - Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch - Sở Tài
nguyên và Môi trường.
- Ông Đào Công Tùng - Phó Trưởng phòng Đầu thầu, Thẩm định và
Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Ông Huỳnh Tấn Lộc - Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà.



- Ông Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
- Ông Trần Ngọc Khải - Trưởng phòng Quản lý Đô thị - UBND huyện Long Thành.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị tư vấn, bao gồm:

- Ông Đào Ngọc Vinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (Tedi).
- Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn, Hàm.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn, Sở Giao thông vận tải Đồng Nai, Sở Giao thông vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Quản lý Dự án Giao thông Khu vực đường Liên cảng Cái Mép – Thị Vải báo cáo tình hình triển khai dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu và dự án cầu Phước An, ý kiến của các thành viên tham dự buổi làm việc, ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Lê Tuấn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng kết luận như sau:

1. Dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu:

a) Thống nhất phân chia dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu thành 2 đoạn:

- Đoạn 1: Từ thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đến thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) và nhánh nối vào cảng Cái Mép – Thị Vải;
- Đoạn 2: Từ thị xã Phú Mỹ đến Vũng Vằn (thành phố Bà Rịa).

b) Sở Giao thông vận tải Đồng Nai phối hợp với Sở Giao thông vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu cùng đơn vị tư vấn:

- Rà soát, nghiên cứu, thống nhất hướng tuyến, các vị trí nút giao, cầu vượt, đường gom dân sinh dọc 02 bên tuyến, báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

- Rà soát quy mô, nguồn vốn, hình thức đầu tư, trình UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Giao thông vận tải trước khi trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

c) Sở Giao thông vận tải làm đầu mối, tổ chức nghiên cứu, thực hiện dự án, chủ trì làm việc với các nhà đầu tư đã có văn bản xin tham gia thực hiện dự án theo hình thức BOT để các nhà đầu tư tính toán khả năng và phương án đầu tư thực hiện dự án.

2. Dự án cầu Phước An:

- Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương, Ban Quản lý Dự án Giao thông Khu vực đường Liên cảng Cái Mép – Thị Vải cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án kết nối đường vào cảng Phước An với cầu Phước An.

- Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan, thống nhất ý kiến, báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh thoả thuận với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về vị trí cầu Phước An, phương

án tuyển phân đường dẫn phía tỉnh Đồng Nai và chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan thực hiện việc điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các quy hoạch làm cơ sở triển khai thực hiện dự án./.

Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 9/2020./.**

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
 - Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KTN, Tan.
- <D:\2020\Nhơn Trạch\HTKT>

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Hữu Lý

