

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, huyện Định Quán

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 50/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, huyện Định Quán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán, huyện Định Quán, với nội dung chi tiết theo phụ lục I, II đính kèm.

Điều 2. Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Lưu ý trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký hợp đồng, tổ chức điều chỉnh dự toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực hiện mua sắm thiết bị đảm bảo theo quy định tại điểm a Mục 4 Phần I; Mục 5 Phần I Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư

phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, trong đó quy định: “*Khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải căn cứ danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, thuốc và vật tư y tế trong nước sản xuất được trên trang thông tin điện tử của các bộ quản lý chuyên ngành để xây dựng cho phù hợp với quy định “Khi lập và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả”*”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Tấn Đức



PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Kèm theo Quyết định số 339 /QĐ-UBND ngày 27 /01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán; nội dung công việc theo Quyết định số 3893/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Phụ lục II đính kèm.	7.255.287.000 (Bảy tỷ, hai trăm năm mươi tám triệu, hai trăm tám mươi bảy nghìn đồng chẵn); trong đó, chi phí xây dựng: 6.821.728.000 đồng, chi phí thiết bị: 433.559.000 đồng.	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gói thầu số 01.	29.335.000 (Hai mươi chín triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho việc Lập E-HSMT và 20 ngày cho việc đánh giá E-HSDT.
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01.	6.821.000 (Sáu triệu, tám trăm hai mươi mốt nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Trọn gói	Tối đa 10 ngày cho mỗi loại công việc.

4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Giám sát thực hiện gói thầu số 01.	221.897.000 (Hai trăm hai mươi một triệu, tám trăm chín mươi bảy nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Tròn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
5	Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 01.	6.821.000 (Sáu triệu, tám trăm hai mươi một nghìn đồng chẵn).	Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2021	Tròn gói	Tối đa 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Tổng giá trị các gói thầu		7.520.161.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm hai mươi triệu, một trăm sáu mươi một nghìn đồng chẵn).						

PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 (Kèm theo Quyết định số 339 /QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch
 UBND tỉnh Đồng Nai).



Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung chi phí	Số lượng	Kí hiệu	Thành tiền
Gói thầu số 01 (xây dựng và thiết bị): Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán.				
A	Chi phí xây dựng			6.821.728.000
B	Chi phí thiết bị			433.559.000
I	Thang máy số 1			
1	Thay mới shoes cabin DX16	bộ	4	
2	Thay mới bộ đầu cửa ca bin	bộ	1	
3	Bánh xe treo cửa 4	cái	12	
4	Bánh xe lệch tâm số 3	cái	12	
5	Chi phí nhân công			
II	Thang máy số 2			
1	Thay mới tủ điều khiển: gồm Điều khiển tín hiệu SOC210; Điều khiển động cơ VVVT; Cứu hộ Soji; Relay, contactor...;	cái	1	
2	Inerphone 12vdc + Bộ nguồn Interphone 12vdc	bộ	1	
3	Hộp giới hạn thường đóng	bộ	4	
4	Hộp UD đầu car	hộp	1	
5	Dây dọc hồ thang 3 stop	bộ	1	
6	Cảm biến tầng BUP -30 + dây cò	bộ	2	
7	Card phát tốc PG-X3	bộ	1	
8	Bình acquy 12v-7,5ah	cái	5	
9	Biến tần cửa	cái	1	
10	Mạch hiện thị SHC -211 đứng	mạch	4	
11	Đèn chiếu sáng trong ca bin	bộ	2	
12	Photocell điểm	bộ	1	
13	Cảm biến tải 1100kg	bộ	1	
14	Thay mới shoes cabin DX16	bộ	4	
15	Thay mới bộ đầu cửa ca bin	bộ	1	
16	Bánh xe treo cửa 4	bộ	12	



STT	Nội dung chi phí	Số lượng	Kí hiệu	Thành tiền
17	Bánh xe lệch tâm số 3	bộ	12	
18	Chi phí nhân công			
III	Thang máy số 3			
1	Thay mới shoes cabin DX16	bộ	4	
2	Thay mới bộ đầu cửa ca bin	cái	1	
3	Bánh xe treo cửa 4	cái	12	
4	Bánh xe lệch tâm số 3	cái	12	
5	Thay mới Puly máy kéo f480	cái	1	
6	Cáp kéo f12	m	116	
7	Chi phí nhân công			
	TỔNG CỘNG (A+B)			7.255.287.000