

THÔNG BÁO

**Kết luận của Đồng chí Hồ Văn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc giao ban định kỳ giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự
án trọng điểm tháng 6 năm 2025**

Ngày 16 tháng 6 năm 2025, tại Trụ sở Khôi Nhà nước tỉnh, Đồng chí Hồ Văn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc giao ban định kỳ giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm tháng 6 năm 2025.

I. Thành phần tham dự:

- Đồng chí Hồ Văn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Phan Trung Hưng Hà – Phó Giám đốc Tài chính;
- Đồng chí Văn Hữu Đồng – Phó Giám đốc Sở Công Thương;
- Đồng chí Nguyễn Đình Long – Trưởng phòng Hậu cần – Công an tỉnh Đồng Nai;
- Đồng chí Đỗ Đức Đoàn – Phó chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
- Đồng chí Huỳnh Ninh Trí – Trưởng phòng giao dịch số 13 - Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Đồng chí Ngô Thế Ân – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Đồng chí Đỗ Bảo Nam – Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Đồng chí Mai Phong Phú – Giám đốc Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- Đồng chí Đỗ Chánh Quang – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh;
- Đồng chí Mai Văn Hiền – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất;
- Đồng chí Huỳnh Tấn Thìn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ;
- Đồng chí Lê Hoàng Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành;
- Đồng chí Phạm Duy Thi – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú;

- Đồng chí Ngô Hoàng Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Quán;

- Đồng chí Lê Khắc Sơn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc;

- Đồng chí Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch;

- Đồng chí Lê Nguyễn Song Toàn – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương và các Chủ đầu tư.

II. Nội dung:

Sau khi nghe Đồng chí Phan Trung Hưng Hà – Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo về tình hình giải ngân năm 2025; ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp, Đồng chí Hồ Văn Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận chỉ đạo như sau:

Thời điểm hiện tại, đã đi gần hết quý II/2025 – và chỉ còn 14 ngày nữa là thời điểm then chốt để hiện thực hóa mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, số liệu báo cáo của Sở Tài chính cho thấy một thực tế rất đáng lo ngại: tỷ lệ giải ngân của tỉnh đến ngày 11/6/2025 chỉ đạt 17,41% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân cả nước và thậm chí một số đơn vị, dự án vẫn đang giậm chân tại chỗ, đây là con số không thể chấp nhận trong bối cảnh tỉnh đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt và đã phát động đợt thi đua đặc biệt “45 ngày đêm” để tăng tốc. Nếu so với mục tiêu giải ngân 55% thì từ đây đến ngày 30/6/2025 thì tỉnh phải giải ngân 2,685% mỗi ngày tương ứng với 445,46 tỷ đồng.

Tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp: từ phát động phong trào thi đua “45 ngày đêm”, đến điều chỉnh kế hoạch vốn, phân loại dự án theo khả năng giải ngân... Tuy nhiên nhiều dự án trọng điểm có kế hoạch vốn lớn nhưng giải ngân cực kỳ thấp, như nhóm 5.665 tỷ đồng chỉ giải ngân 5,3%; nhóm bồi thường 4.285 tỷ đồng chỉ giải ngân được 3,2%.

A. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng nguồn vốn ngân sách năm 2025 là 16.592,524 tỷ đồng (Trong đó, kế hoạch vốn bố trí năm 2025 là 15.770,392 tỷ đồng, kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2025 là 822,132 tỷ).

1. Từ ngày 04/6/2025 đến ngày 11/6/2025, trên địa bàn toàn tỉnh giải ngân được 253,355 tỷ đồng, tăng tỷ lệ giải ngân 1,52%.

a) Về vốn tỉnh: các chủ đầu tư vốn tỉnh đã giải ngân 145,370 tỷ đồng, đạt 1,3% kế hoạch vốn giao trong năm 2025 (cao hơn tuần trước 135,766 tỷ đồng, đạt 1,18%). Trong tuần có 02 Đơn vị giải ngân khối lượng nhiều nhất trong tuần là: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh giải ngân 58,851 tỷ đồng, tăng tỷ lệ 2,7% so với kế hoạch vốn giao cho đơn vị, UBND huyện Xuân Lộc giải ngân 38,787 tỷ đồng, tăng tỷ lệ 33,5% so với kế hoạch vốn giao cho đơn vị.

b) Về vốn huyện: ngân sách huyện đã giải ngân 79,526 tỷ đồng đạt 2,02% kế hoạch vốn giao trong năm 2025 (thấp hơn tuần trước giải ngân 119,658 tỷ đồng, đạt 3,04%) kế hoạch vốn giao trong năm 2025.

2. Tiến độ các dự án đăng ký các gói thầu dự kiến khởi công trước 30/6/2025 đến nay:

a) Ngân sách tỉnh: Có 21 dự án có các gói thầu dự kiến khởi công trước ngày 30/6/2025.

Tiến độ thực hiện đến nay:

+ Tổng số gói thầu đã khởi công là 08 gói thầu. Giá trị giải ngân sau đấu thầu đạt khoảng 422,758 tỷ đồng.

+ 11 gói thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ 02 gói thầu đang hoàn thiện thủ tục không kịp khởi công trước 30/6/2025, sẽ khởi công trong tháng 7/2025 yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc

việc triển khai các gói thầu trên sau khi có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

b) Ngân sách huyện: Có 44 dự án có các gói thầu dự kiến khởi công trước ngày 30/6/2025.

+ Tổng số gói thầu đã khởi công lên 22 gói thầu. Giá trị giải ngân sau đấu thầu đạt khoảng 84,730 tỷ đồng.

+ 19 gói thầu đang trong quá trình thực hiện đấu thầu.

+ Còn 03 dự án chưa thực hiện đấu thầu: 03 dự án còn đang phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, thẩm tra PCCC.

B. CHỈ ĐẠO CỤ THỂ CHO TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG

Thời gian từ nay đến cuối quý II không còn nhiều, do đó đề nghị các các Sở, ngành, các chủ đầu tư, UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sau để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân chào mừng chính quyền hai cấp:

1. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án có nguồn đầu giá đất:

- Đề nghị các địa phương chỉ đạo các phòng, ban thuộc sớm hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng của các hộ dân (đường Hương Lộ 2 còn 04 hộ dân, Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành, Nạo vét suối Sắn Máu đoạn đầu nhánh suối chính; Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo phường An Bình, thành phố Biên Hòa; Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp...) để bàn giao cho các nhà thầu thi công công trình đúng tiến độ được phê duyệt trong tháng 6/2025 (các dự án vướng mắc theo Báo cáo số 4035/STC-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính).

- Đối với Dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Hạ tầng Khu tái định cư 49,32ha phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa: yêu cầu UBND thành phố

Biên Hòa khẩn trương hoàn thành xác định giá đất cụ thể để bồi thường dự án này trong tháng 6/2025.

- Dự án Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu: đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh theo dõi, khẩn trương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đoạn từ nút giao giữa đường 770B với Đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu bổ sung thêm vào dự án khi Quốc hội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Đối với các dự án có vốn bồi thường lớn (Đường vào Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch,... các chủ đầu tư chủ động phối hợp với địa phương khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30/6/2025 để đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án.

- Các dự án được bố trí nguồn đấu giá đất, UBND tỉnh đã cho chủ trương cho các đơn vị thực hiện ứng từ Quỹ Phát triển đất của tỉnh. Do đó, đề nghị các chủ đầu tư khi có khối lượng, cần nhanh chóng liên hệ với Quỹ Phát triển đất để làm các thủ tục cần thiết giải ngân nguồn vốn này. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để tiến hành đấu giá các khu đất nhằm có nguồn thực hiện các dự án đã bố trí và hoàn trả ngân sách tỉnh.

2. Về các thủ tục đầu tư – đấu thầu – thanh toán

- Sở Xây dựng quan tâm hỗ trợ cho địa phương sớm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự án (tại mục II.1 Báo cáo số 4035/STC-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Sở Tài chính). Đề nghị các địa phương có các gói thầu khởi công mới trước 30/6/2025 có vướng mắc tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn đẩy nhanh hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoàn chỉnh, các thủ tục để đủ điều kiện thực hiện đấu thầu đảm bảo các gói thầu khởi công mới trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.

- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 Về việc triển khai Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của

Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025: Đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đặc biệt là các chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh bổ sung tăng vốn của các dự án, tổng số vốn đề nghị tăng là 1.075 tỷ đồng. Đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ, chứng từ thanh toán gửi Phòng Giao dịch số 13 – KBNN Khu vực XV trước ngày 15/6/2025 để thực hiện giải ngân vốn đầu tư.

- Đối với các dự án được bố trí nguồn bội chi, các chủ đầu tư cần xác định khối lượng liên hệ với Giao dịch số 13 – KBNN Khu vực XV và Sở Tài chính và làm các thủ tục theo quy trình được UBND tỉnh hướng dẫn tại Văn bản số 5870/UBND-KTNS ngày 16/5/2025 và Văn bản số 7099/ UBND-KTNS ngày 06/6/2025.

- Giao các Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh và huyện khẩn trương lập bảng đăng ký khối lượng sản phẩm thực hiện giải ngân đến 30/6/2025 và tháng 7/2025 theo Thông báo số 351/TB-UBND ngày 10/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi về Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh trong ngày 17/6/2025.

- Yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện rà soát báo cáo các nội dung: dự án đã hoàn thành công tác mặt bằng, đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đủ điều kiện khởi công trong các tháng còn lại nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện dự án (bố trí khởi công mới) để đề xuất bổ sung vốn gửi Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp dự kiến ngày 11/7/2025.

- Về việc tạm ứng hợp đồng và thanh toán khối lượng thực hiện: Yêu cầu các Chủ đầu tư ngay sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu để triển khai các thủ tục tạm ứng theo quy định để có vốn chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết phục vụ thi công dự án. Trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát,

thanh toán và hoàn ứng. Tránh để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng chưa được thanh toán. Không dồn thanh toán vào cuối năm.

- Về công tác giải ngân vốn đầu tư sau khi tổ chức chính quyền 2 cấp qua Kho bạc nhà nước; Đề nghị Phòng giao dịch số 13 - Kho bạc nhà nước khu vực XV có hướng dẫn trước ngày 18/6/2025 đối với các nội dung trong công tác giải ngân vốn đầu tư khi thay đổi tổ chức bộ máy, để diễn ra thông suốt không bị ắc tắc đối với các Chủ đầu tư có thay đổi tổ chức bộ máy theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Giao Sở Tài chính thường xuyên rà soát tiến độ của các dự án để kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nội bộ vốn từ các dự án khó có khả năng giải ngân vốn sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt có nhu cầu tăng vốn.

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính tiếp tục ưu tiên xử lý các khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

3. Về thi đua khen thưởng và xử lý trách nhiệm

- Giao Sở Tài chính công bố bảng xếp hạng tỷ lệ giải ngân của các đơn vị chủ đầu tư trên Cổng thông tin điện tử. Sau ngày 30/6/2025, Sở Tài chính tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh báo cáo UBND tỉnh đồng gửi Sở Nội vụ để đánh giá khen thưởng theo văn bản 6302/UBND-KTNS ngày 23/5/2025 của UBND tỉnh

- Yêu cầu các Sở ngành chuyên môn, các chủ đầu tư, các địa phương lưu ý: Tất cả hoạt động đầu tư công bao gồm thẩm định, duyệt dự án, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán... phải được thực hiện liên tục, song song với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công. Mọi trường hợp cán bộ, đơn vị trì hoãn thực hiện liên quan hoạt động đầu tư công, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đều phải xử lý nghiêm. Sở Nội vụ phối hợp các sở ngành tham

mưu xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp trong Quý II/2025.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai - Hồ Văn Hà; đề nghị các Sở, Ban, ngành, địa phương các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như thành phần theo Giấy mời 557/GM-UBND ngày 16/6/2025;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS và các phòng.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Văn Nguyên